

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑. ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑.	อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๘
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านน้อยในเมือง สายทางถนน คสล.เดิมไปทางทิศตะวันออก บ้านนางระชนี ชรกาหมุด ถนนผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๘๖,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๘
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านน้อยในเมือง สายทางจากบ้านนางทองม้วน ท้องทิพย์ ไปทางทิศตะวันออก บ้านนางรุจิรัตน์ มุ่งสวัสดิ์	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๘
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านน้อยในเมืองสายทางจากถนน คสล.เดิม ไปทางทิศใต้ บ้านนางวนิดา ดิษฐ์เนตร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๘
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองม่วง สายทางจากซอยนางอังคณา ภาษีภักดีถึงบ้านนางประภัสสร จนสุดซอย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๖๘ – ๓๐ กันยายน ๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองม่วงสายทางจากสามแยก บ้าน จ.ส.อ.สำราญ คุณากร โค้งไป ทาง บ.นายศักดิ์ดา ธรรมขันต์ ถึงสามแยก	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทยอุดม เริ่มโค้งรร.ชติยะวงษา	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๔๒,๐๐๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๘.	ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไผ่ สายทางห้าแยกกกโพธิ์-สามแยกโพธิ์ชัย ไปทางหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๘๘,๐๐๐	๐	๓๘๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านสามแยกโพธิ์ชัยสายทางจากหน้าบ้านนางจำเนียร บุญวิเศษ ไปหน้าบ้านนายเสถียร ไพบูลย์	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๐ บ้านแดงสายทางจากบ้านนางสวัสดิ์ ชมพูวิเศษ ถึงบ้านนางจำเนียรพอกพูน	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๙๓,๐๐๐	๒๙๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านหนองแก สายทางเริ่มต้นจากถนน คสล.เดิม ไปบ้านสามแยกโพธิ์ชัย ถึงบ้านนางบุญกาน พลเมืองดี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ มกราคม ๖๘ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๙ บ้านหนองเรือ สายทางจากถนนร้อยเอ็ด - ดินดำ ไปทางทิศตะวันออก จารุณี สุขเพิ่มตก ถึงบ้านนาง	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๔๕,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสว่าง สายทางจากบ้านนางนงค์เยาว์ ยิ่งกำแหง ไปจนสุดซอย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๕ บ้านโนนงาม	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ บ้านหนองนาสร้าง สายทางจากบ้านนายไสว ชมพูบุตร ถึงบ้านนางประนอม สังฆะโคตร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๑๖.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านหนองตากรา สายทางจากบ้านเลขที่ ๒๓๒ ถึงบ้านเลขที่ ๔๑๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๒๙,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓ บ้านหนองบัวทอง สายทางรอบข้างวัดสุรชัย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๔ บ้านท่าแยกกกโพธิ์ สายทางจากบ้านนายวิชัย ธนาคุณ หน้าบ้านเลขที่ ๔ ถึงโกดังนางจงกล วิภัทรกุล	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๕ บ้านโนนงามสายทางจากบ้านนายสมาน โสภา ไปจนถึงบ้านอาจารย์อดิสร	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒๐.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๙ บ้านโนนสว่าง สายทางจากบ้านนางกว้าง ชมภูวิเศษ ไปถึงบ้านนางอ่อนตา นิลพันธ์	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒๑.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านนาสายทางสามแยกผดุงธรรม ถึงสามแยกโนนลิ้นฟ้า	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านเหล่ากล้วย สายทางจากบ้านนายพร โคตรวิถี ออกมาปากทาง บ้านเลขที่ ๑๒๒ นางวิไลภรณ์ สัตยาวิรุจน์	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านโนนสว่าง สายทางจากบ้านนายสง่า นิลพันธ์ ถึงบ้านนางเพชร พันโกคา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้านแดง สายทางจากบ้านนางทองยูน ประจันตะเสน ออกไปทางบ้านปาผา	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒๕	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๑ บ้านป่าม่วง สายทางจากหน้าวัดไปถึงบ้านเหล่ากล้วย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๘๒,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๒ บ้านน้อยในเมือง สายทางจากถนนสายหน้าบ้านธานีแอร์ ถึงหน้าบ้านนายเจริญ พันธานี	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒๓ บ้านหนองผักแว่น สายทางจากบ้านนายจรูญไปถึงบ้านนายตระกูล	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้านหนองผักแว่น สายทางจากบ้านนายสุดใจ รุ่งจรัส ถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๙๐,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒๙.	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ ๑๖ บ้านโนนเมือง สายทางจากสี่แยกบ้านโนนเมือง ไปทางบ้านร้อยโทโสธร ดั่งคำ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๔๕,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓๐.	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อผลิตและพิมพ์เอกสาร เพื่อช่วยเหลือในการจัดพิมพ์ จัดทำ จัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่างๆ ของกองช่าง อบต.เหนือเมือง	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๓๑	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลควบคุมอาคาร ภายในเขต อบต.เหนือเมือง จำนวน ๓ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๔๔๔,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๓๒	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่องานสำรวจและควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๓๓	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลงานก่อสร้าง จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๓๔	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานขับรถขุดดินตะขาบ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๓๕	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานซ่อมและบำรุงงานสาธารณูปโภค องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จำนวน ๔ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๓๖.	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานเพื่องานพาหนะ (ขับรถกระบะเทท้าย ชนิด ๖ ล้อ) องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๓๗.	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานเพื่องานพาหนะ (ขับรถแทรกเตอร์) องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านสามแยกโพธิ์ชัย สายทางบ้านสามแยกโพธิ์ชัย ไปวัดวิมลนิवास ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑,๐๓๙,๖๐๐	๑,๐๓๘,๖๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านแดง สายทางบ้านนายสุปัน ชมพูวิเศษ ไปลำห้วยเหนือ	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑,๘๘๐,๐๐๐	๑,๘๘๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๒. การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ และประปา

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้า และประปา องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จำนวน ๒ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การเกษตร และการลงทุน  
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริม และเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน และกลุ่มอาชีพในการสร้างมูลค่าของสินค้า

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำสนับสนุนการดำเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ กุมภาพันธ์ ๖๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๖๘
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเหนือเมือง	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๓	โครงการตลาดนัดชุมชนวันพระ กรีน สไมค์ มาเก็ส	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
 กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม และเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน และกลุ่มอาชีพในการสร้างมูลค่าของสินค้า

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการตัดบาตรเติมบุญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	ธันวาคม ๖๗
๒	โครงการประเพณีบุญผะเหวดประจำปี	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	มีนาคม ๖๘
๓	โครงการประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัว และวันผู้สูงอายุ	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๒๐,๐๐๐	๑๓๓,๙๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๒ เมษายน ๖๘
๔	อุดหนุนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตามโครงการบุญผะเหวด	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	มีนาคม ๖๘
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีออกพรรษา	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	ตุลาคม ๖๘
๖	อุดหนุนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตามโครงการสมมน้ำคั้นเพ็งเสี่ยงประท๊พ	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	พฤศจิกายน ๖๗
๗	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตามโครงการอบรมความรู้ศาสนพิธีและงานพิธีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
 กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแก้ไขเหตุเดือดร้อน/รำคาญ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข จำนวน ๓ คน ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๙๐๐	๒,๑๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ พฤษภาคม ๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๘
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอุกฉิม	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก อบต. เหนือเมือง	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	๕๗๒,๕๐๐	๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ มกราคม ๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๖๘
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๖,๗๐๐	๒๓,๓๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ มีนาคม ๖๘ - ๓๐ เมษายน ๖๘
๗	โครงการสำรวจการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๕๐,๐๐๐	๑๐,๙๑๑	๓๙,๐๘๙	กองสาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๖๗
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ เมษายน ๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๖๘
๙	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
 กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๒๒,๗๐๐,๐๐๐	๒๓,๔๕๒,๓๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๗๒๐,๖๐๐	๒๗๙,๔๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๘๐,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเหนือเมือง	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ เมษายน ๖๘ - ๓๐ สิงหาคม ๖๘
๕	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๖	เงินสำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๕๒,๑๖๖	๔๗,๘๓๔	สำนักปลัด กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการฯ กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเหนือเมือง	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๕๐,๐๐๐	๗๙,๗๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ เมษายน ๖๘ - ๓๐ สิงหาคม ๖๘
๓	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๔	โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาด้านกีฬา

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลยาเสพติด	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	มกราคม ๖๘
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๑๐	๗๙๐	กองการศึกษาฯ	พฤศจิกายน ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการทัศนศึกษาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	มีนาคม ๖๘
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	มกราคม ๖๘
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๙๘๙,๒๐๐	๘๐๖,๖๒๓	๑๘๒,๕๗๗	กองการศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๔	จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารและรอบอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือเมือง	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๕	จ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๖	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อผลิตและพิมพ์เอกสาร	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๗	จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือเมือง	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๘	อุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตบริการ อบต.เหนือเมือง	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑,๔๖๗,๐๐๐	๑,๕๒๙,๗๘๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๙	อาหารเสริม (นม)	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๘๓๕,๐๐๐	๖๕๘,๐๔๕.๖๒	๑๗๖,๙๕๔.๓๘	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน  
 กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน ทางเดิน และที่สาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลเหนือเมือง จำนวน ๘ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๙๑๒,๐๐๐	๒๖๐,๗๐๐	๖๕๑,๓๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ ขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน  
 กลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารการจัดการ และรณรงค์การจัดขยะมูลฝอย

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขนถ่ายขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลเหนือเมือง จำนวน ๓๐ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๓,๒๕๐,๐๐๐	๒,๘๕๔,๑๗๒	๓๙๕,๘๒๘	กองสาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนการจัดการขยะชุมชนตำบลเหนือเมือง	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ธันวาคม ๖๗ - ๓๑ สิงหาคม ๖๘
๓	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๓๐,๐๐๐	๙๙,๔๔๐	๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ธันวาคม ๖๗ - ๓๑ สิงหาคม ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน และการป้องกันสถาบันสำคัญของชาติ

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๕๐	๖๕๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน และสังคม และการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงานเทคนิคต่างๆ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑,๔๘๒,๐๐๐	๑,๔๘๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตัด-ลิตรอน ต้นไม้ที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้าต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นและกิ่งไม้ใหญ่ที่ขวางทางจราจร พร้อมขนย้าย และเก็บกวาดภายในตำบลเหนือเมือง	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๓๔๒,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๓	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดูแลทำความสะอาดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๔	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้อมูลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๐๘,๐๐๐	๔๔,๑๐๐	๖๓,๙๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๕	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๖	โครงการฝึกทบทวน อปพร.	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนด้านป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๓๐,๐๐๐	๒๗,๗๐๐	๒,๓๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๘	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมมาตรการป้องกัน ฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้ติดยาเสพติด และการรักษาสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ต่อสู้และเอาชนะยาเสพติด อำเภอเมือง	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ พฤศจิกายน ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒	โครงการค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด และเสริมสร้าง จิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็ก และเยาวชน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๘๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๓	โครงการบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพ ติดตาม ดูแล ผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติด	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๔	โครงการรณรงค์ เผยแพร่ และสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ของจังหวัด

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒	กิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่วังการทุจริต	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๓	โครงการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ แผลงบ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๒๓	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๔	โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๕	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระชนินธุธาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๖	กิจกรรมวันดินโลก	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	๑๑,๓๗๕	๘,๖๒๕	สำนักปลัด	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๕๐,๐๐๐	๓๐,๔๒๒	๑๙,๕๗๘	สำนักปลัด	๒๓ กันยายน ๖๘
๘	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๗,๗๐๐	๓๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ของจังหวัด  
 (๒) แผนงาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อบันทึกข้อมูลด้านงานสวัสดิการสังคม อบต.เหนือเมือง จำนวน ๒ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๓,๙๐๐	๒,๑๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อผลิตและพิมพ์เอกสารงานสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๐๘,๐๐๐	๑๒๔,๒๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ไม่ได้ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีด้านอื่นๆ	ไม่ได้ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๖	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุน อบต.โนนรัง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง และประสิทธิภาพของบุคลากร

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรรองการบริหารส่วนตำบลเหนือเหนือเมืองเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๖,๖๒๐	๓๓,๓๘๐	สำนักปลัด	๑-๔ เมษายน ๖๘
๓	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ผู้บริหารและสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๔	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน ๒ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๒๑๖,๐๐๐	๙๗,๐๕๔	๑๑๘,๙๔๖	กองคลัง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๕	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสถิติข้อมูลสารสนเทศ จำนวน ๓ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๓๒๔,๐๐๐	๕๘,๓๔๕	๒๖๕,๖๕๕	กองคลัง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๖	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล จำนวน ๒ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๒๑๖,๐๐๐	๘๘,๐๕๔	๑๒๗,๙๔๖	กองคลัง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๗	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี จำนวน ๒ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๒๑๖,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	กองคลัง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์ที่ ๑.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม

๑.๑แผนงาน เคนหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒	ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๒ เครื่อง	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๐,๖๐๐	๑๐,๖๐๐	๐	กองช่าง	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน และการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ที่ ๓. การบริหารการจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๖๘๐,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน	ดำเนินงานเสร็จแล้ว	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนนทพร ไชยสัตย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายไพบุลย์ แนนอุดร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง