

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ลักษณะเป็นการรวบรวม/แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง มีโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงจำนวน ๑๑๙ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๕๗,๘๗๘,๐๐๖ บาท แยกเป็น โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๘๙ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๔๒,๓๖๗,๒๓๐ บาท โครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๘ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๘๔๑,๐๐๐ บาท โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๗๓๗,๗๗๖ บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองเป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
- บทนำ,วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
- คำโครง/ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
- นโยบายของผู้บริหารของเทศบาล	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๔
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๔
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๔
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๘
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๐
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๕
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑๕
ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	๑๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และยังแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และช่วงเวลาที่จะดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ๔ ประการ คือ

เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
๓. เพื่อให้การบริหารงานในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนารองการบริการส่วนตำบลเหนือเมืองรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนารองการบริการส่วนตำบล พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปลำดับโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
๒. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง
๔. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑	ขยายเขตประปา	ค่าขยายเขตประปา หมู่ที่ ๒๓ บ้านหนองผักแว่น (ตรงข้ามร้าน ลาบเปิดป่าวงศ์) ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๒	ขยายเขตประปา	ค่าขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทยอุดม (จากบ้านนายวิเชียร ทักษิณบ ไปถึงบ้านนางน้อย จรุงพิชญ) ต.เหนือเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๓	ขยายเขตไฟฟ้า	ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕ บ้านโนนงาม ตำบลเหนือ เมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	๑๓๖,๖๖๙.๕๐	๑๓๖,๖๖๙.๕๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๔	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านปาม่วง สายทางเริ่มจากหน้าวัดบ้านปาม่วง ถึงทางแยกข้างบ้านนาง สุทัศน์ อารีเอื้อ	๗๘,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๕	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ บ้านปาม่วง สายทางเริ่มจากแยกถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓๒	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๖	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง สายทางเริ่มจากบ้านนายสุนทรทิพย์ ทัศนรัชชัย ถึงทางแยกบายพาส	๓๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
๑.๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแก สายทาง ซอย ๑ บ้านนางลักษณาพรรณ ดาดาช ถึงเกษมสุขซอย ๒	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖-๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักแว่น สายทางจาก คสล.เดิมถึงบ้านนายถวาย ศรีพนา	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖-๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านน้อยในเมือง สายทางเริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางบ้านนางบำรุง สุ่มมาตย์	๘๓,๐๐๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖-๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ สายทางจากถนน คสล. เดิม ไปทางทิศตะวันออกถึงบ้านนายศุภชัย ภูแก้ว	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖-๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ สายทางจากถนน คสล. เดิม ซอย ๑ ไปทางทิศใต้ถึงบ้านนายวีระ สร้อยเสมา	๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖-๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทยอุดม สายทางซอยข้างบ้านนายอดิศักดิ์ สังฆะมณี ถึงบ้านนายมงคล ชั่งธรรม	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖-๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองบัวทอง สายทางเริ่มจากบ้านนางทองดี ประวีโน ผ่านหอพักแก้วใสถึงบ้านนายบุญเรือน แสงมล	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖-๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
๑.๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านเหล่ากล้วย สายทางเริ่มต้นจากถนนสาย จ.๑ บ้านนางบุษบา ทาระสุข ถึงบ้านเลขที่ ๑๐๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖-๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านน้อยในเมือง สายทางเริ่มจากถนน คสล. เดิมไปทางบ้านพ.ต.ท.ธนกฤต สิริวุฒิ	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖-๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านแดง สายทางจากถนน คสล.เดิม ไปทางห้วยบักแจ้น	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖-๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๐ บ้านแดง สายทางจากบ้านนายวงเดือน ชมภูวิเศษ	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖-๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๓ บ้านหนองผักแว่น สายทางจากบ้านนายทวีวัฒน์ รัตนสงคราม จนสุดซอย	๓๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖-๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแก สายทางจากบ้านนางอ่อน อักษรวิสัย ถึงบ้านนางดิลก แสงอรุณ	๗๖,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖-๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผักแว่น สายทางจากบ้านนางโสภา แน่นอุดร ไปทางบ้านนางจันไตร โวหารดี	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖-๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ สายทางหลวงชนบทสายร้อยเอ็ด-ดินดำ ไปทางทิศตะวันออก ถึงบ้านนางยุพิน อุตรมาศย์	๖๒,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖-๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
๑.๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านนา สายทางจากสามแยกผดุงธรรม ถึงแยกคุ้มโนนลินฟ้า	๒๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองนาสร้าง สายทางจากบ้านพันเอกถาวร ถึงบ้านพัน ตรีแสงอาทิตย์	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนเมือง สายทางจากสามแยกบ้านนายสวาทต์ ไปทาง หนองเจ้าบ้าน	๓๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านแดง สายทางจากวัดศรีจันทร์ไปบ้าน นายสมบูรณ์ แน่น อุดร	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองตากร้า สายทางซอยบ้านเลขที่ ๑๔๕	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองม่วง สายทางจากบ้านนายวิชัย สุพีคำ ถึงบ้านนาง เกสร เงินเขียวชาญ	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านห้าแยกกกโพธิ์ สายทางเริ่มจากบ้านนายวิชัย ธนาคุณ บ้านเลขที่ ๔ ไปถึงโกตังนางจงกล วีรภัทรกุล เลขที่ ๓๔๒	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๓๐๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองไผ่ สายทางจากร้านอาหารแป๊ะตี้ จนถึงสุดซอย	๓๐๒,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
๑.๓๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสว่าง สายทางจากบ้านนางกว้าง ชมภูวิเศษ ถึงบ้าน นางอ่อนตา นิลพันธ์	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๓๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านน้อยในเมือง สายทางจากบ้านนายอดุลย์ บำรุงพาณิชย์ ถึงบ้าน จ.ส.อ.สอ้าน ละดาดำ	๓๙๓,๐๐๐.๐๐	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๓๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านสามแยกโพธิ์ชัย สายทางจากหน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดวงกมล ขุนทอง ไป ทางตลาดประชารัฐ	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๓๐๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๓๓	โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านไทยอุดม สายทางซอยทรัพย์เจริญ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๑.๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้าน โนนงาม สายทางเริ่มจากสี่แยกวัดบ้านโนนงาม ไปทางประตู ทางเข้าหมู่บ้าน	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
		รวม	๗,๗๔๕,๖๖๙.๕๐	๗,๔๙๓,๖๖๙.๕๐			
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม							
๒.๑	โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสวัสดิการฯ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
๒.๒	โครงการตักบาตรเติมบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๒.๓	โครงการประเพณีบุญผะเหวดประจำปี	ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๒.๔	โครงการประเพณีสงกรานต์ วัน ครอบครัวและวันผู้สูงอายุ	ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๒.๕	โครงการลอยกระทง	ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๒.๖	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานภูมิ ปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน	ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๒.๗	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๒.๘	ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร	จำนวน ๑ คน	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด
๒.๙	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร	จำนวน ๑ แห่ง	๐	๖,๓๘๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด
๒.๑๐	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๒๓ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
๒.๑๑	อุดหนุนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตาม โครงการบุญผะเหวด	ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๒.๑๒	อุดหนุนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตาม โครงการประเพณีสมมน้ำคั้นเพ็งเส็ง ประจำปี	ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
รวม			๔๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๔๓,๑๘๐.๐๐			
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม							
๓.๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ ๒๓ หมู่บ้าน	๒๒,๕๐๖,๓๒๔.๐๐	๒๒,๑๓๖,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสวัสดิการฯ
๓.๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการ ๒๓ หมู่บ้าน	๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๔๓,๒๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสวัสดิการฯ
๓.๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ ๒๓ หมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสวัสดิการฯ
๓.๔	โครงการ อบต. เคลื่อนที่ องค์กร บริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๓ หมู่บ้าน	๓๙,๑๐๐.๐๐	๓๙,๑๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด
๓.๕	โครงการประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กร บริหารส่วนตำบลเหนือเมือง	๒๓ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
๓.๖	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและกรรมการ การศึกษา	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๗๗๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๗	โครงการขับเคลื่อนนโยบายใส่ใจกฎจราจร	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๘	โครงการจักรยานขาไถ	เด็กเล็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๙	โครงการเด็กไทยสนใจเข้าวัด	เด็กเล็กได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๑๐	โครงการตรวจพัฒนาการเด็ก	เด็กเล็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๑๑	โครงการทัศนศึกษาเด็กเล็กก่อนวัย เรียน	เด็กเล็กได้รับการพัฒนา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๔๘๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๑๒	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานเด็ก เล็กที่สำเร็จการศึกษา	จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๑๓	โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและประชุม ผู้ปกครอง	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๔๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๑๔	โครงการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา	จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
๓.๑๕	โครงการพักติมีประโยชน์	จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๑๖	โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๑๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๑๘	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๑๙	โครงการวันแม่แห่งชาติ	จำนวน ๑ ครั้ง	๕,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๒๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน	จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เด็กได้รับการส่งเสริมครบตามถ้วนตามกำหนด	๑,๐๕๓,๐๓๐.๐๐	๙๑๖,๒๔๒.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๒๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในสังกัด สพฐ.ในเขตบริการองค์การ บริหารส่วนตำบลเหนือเมือง	เด็กได้รับการส่งเสริมครบตามถ้วนตามกำหนด	๑,๓๓๙,๒๐๐.๐๐	๑,๓๒๐,๗๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๒๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๓ หมู่บ้าน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
๓.๒๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระบาดอุกฉิม	๒๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๓.๒๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อ ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๓.๒๖	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๓ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๔๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๓.๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ คณะกรรมการชุมชน	๒๓ หมู่บ้าน	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๓.๒๘	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการตำบล เหนือเมือง	๒๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสวัสดิการฯ
๓.๒๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๒๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสวัสดิการฯ
๓.๓๐	โครงการค่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด และเสริมสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่เด็ก และเยาวชน	๒๓ หมู่บ้าน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๐๒๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.๓๑	โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ	๒๓ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
๓.๓๒	โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติด ผู้ติดยา เสพติด	๒๓ หมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด
๓.๓๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและ ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการ พระราชดำริ	๒๓ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสวัสดิการฯ
๓.๓๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	๒๓ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสวัสดิการฯ
๓.๓๕	โครงการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ	๒๓ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสวัสดิการฯ
๓.๓๖	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	๒๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสวัสดิการฯ
๓.๓๗	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ตำบลเหนือเมือง	๒๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๘๖๕.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสวัสดิการฯ
๓.๓๘	โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพสตรีในชุมชน	๒๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๘๗๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสวัสดิการฯ
๓.๓๙	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กก่อนวัยเรียน	เด็กเล็กก่อนวัยเรียน อบต.เหนือเมือง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๗๘๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองการศึกษาฯ
รวม			๓๒,๓๖๗,๖๕๔.๐๐	๓๐,๓๒๑,๙๖๗.๐๐			

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ ขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน							
๔.๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้น ทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๑๕.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
๔.๒	โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนัก ด้านสิ่งแวดล้อม	๒๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองสาธารณสุขฯ
รวม			๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๖๑๕.๐๐			
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน							
๕.๑	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานขับรถ ตึนตะขาบ	จำนวน ๑ คน	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๕.๒	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานซ่อมแซม และบำรุงงานสาธารณูปโภค	จำนวน ๑ คน	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๕.๓	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานเพื่องาน พาหนะ (ขับรถกระบะเท้าย ชนิด ๖ ล้อ)	จำนวน ๑ คน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๕.๔	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานเพื่องาน พาหนะ (รถกระบะเข้าไฟฟ้า)	จำนวน ๑ คน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๕.๕	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานเพื่องาน พาหนะ (รถแทรกเตอร์)	จำนวน ๑ คน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง
๕.๖	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่องาน สำรวจออกแบบและควบคุมงาน ก่อสร้าง	จำนวน ๑ คน	๔๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๐๗,๒๖๖.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองช่าง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
๕.๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทรัพย์สิน	๒๓ หมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	กองคลัง
๕.๘	โครงการรณรงค์ เผยแพร่ และสร้าง จิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๒๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด
๕.๙	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกงาน เทคนิคต่างๆ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย	จำนวน ๑ ครั้ง	๑,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๐,๓๙๙.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด
๕.๑๐	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตัด- ลิดรอนต้นไม้ที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้า ต้นไม้ ที่เสี่ยงต่อการหักโค่น และกิ่งไม้ใหญ่ที่ ขวางทางจราจร พร้อมขนย้ายและเก็บ กวาดภายในตำบลเหนือเมือง	จำนวน ๗ คน	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๕,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด
๕.๑๑	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด
๕.๑๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณีเี่ยวยา หรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๒๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด
๕.๑๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๓ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๗๘๔.๔๘	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ แผนงาน	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาที่ เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก
๕.๑๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๓ หมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด
๕.๑๕	โครงการฝึกทบทวน อปพร.	จำนวน ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด
๕.๑๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	จำนวน ๑ ครั้ง	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด
๕.๑๗	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนด้านยาเสพติด	จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๖๖- ๓๐ กันยายน ๖๗	สำนักปลัด
รวม			๔,๐๔๙,๐๐๐.๐๐	๓,๓๙๖,๖๔๙.๔๘			
รวมทั้งสิ้น			๔๔,๖๕๕,๓๒๓.๕๐	๔๑,๕๑๘,๐๘๐.๙๘			

ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (บอกถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามแผนฯ)

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่พัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจึงทำให้การบริหารงานพัสดุให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดทำโครงการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ส่วนใหญ่มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีจำนวนโครงการมาก จึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามแผนฯ

๑. ทุกสำนัก/กอง ควรให้ความสำคัญในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
๒. ควรมีการปรับแผนให้ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับสอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น